

国営施設応急対策事業の状況

木曾川水系土地改良調査管理事務所宮川支所

内容：粟生頭首工ゲート設備等の改修

工期：H28～R2（予定）受益面積4,554ha 関係市町：伊勢市、多気町、明和町、大台町、玉城町

(単位：千円,%)

	全 体	H29年度まで	H30年度	R元年度以降
事業費	2,843,000	404,022	763,000	1,675,978
進捗率(%)		14.2	41.0	

※進捗率は事業費ベース
※全体事業費は平成30年度時点

国営関連県営事業の状況

伊勢農林水産事務所 宮川用水室

松阪農林事務所 農村基盤室

※平成23年度に国の事業名が変更されていますが、旧事業名を用いています。

1. 県営かんがい排水事業 宮川1工区地区

内容：県営西外城田原線、西外城田土羽線、多気線、相可線、土羽1号線、土羽2号線のパイプライン更新工事

工期：H21～R元（予定）受益面積 448.9ha 関係市町：玉城町、多気町

(単位：千円,%,m)

	全 体	H29年度まで	H30年度	R元年度以降
事業費	2,780,644	2,429,195	241,349	110,100
進捗率(%)		87.4	96.0	
用水路(m)	15,336	13,188	632	1,516

2. 県営かんがい排水事業 宮川4工区地区

内容：県営東豊浜線、御園2・3号線、大湊線・浜郷線のパイプライン更新工事

工期：H18～R2（予定）受益面積 611.4ha 関係市町：伊勢市

(単位：千円,%,m)

	全 体	H29年度まで	H30年度	R元年度以降
事業費	5,353,162	3,651,238	479,096	1,222,828
進捗率(%)		68.2	77.2	
用水路(m)	11,275	6,695	731	3,849

3. 経営体育成基盤整備事業 小俣地区

内容：小俣地区の幹線用水路及び末端用水路のパイプライン化と農道工事

工期：H17～R元（予定）受益面積 280.5ha 関係市町：伊勢市

(単位：千円,%,m)

	全 体	H29年度まで	H30年度	R元年度以降
事業費	2,425,497	2,019,196	355,300	51,001
進捗率(%)		83.2	97.9	
幹線用水路(m)	4,608	3,992	0	616
支線用水路(m)	39,614	32,779	6,299	536
農道整備(m)	4,050	1,091	0	2,959

4. 経営体育成基盤整備事業 斎宮地区

内容：斎宮地区の用水路のパイプライン化と農道整備及び暗渠排水工事

各筆に自動給水栓を設置し、水管理労力の省力化を図り、担い手等への農地利用集積を進める。

工期：H23～R2（予定）受益面積 196ha 関係市町：明和町

(単位：千円,%,m)

	全 体	H29年度まで	H30年度	R元年度以降
事業費	2,149,000	1,709,000	219,500	220,500
進捗率(%)		79.5	89.7	
用水路工(m)	31,900	25,411	3,748	2,741
農道整備(m)	2,100	980	0	1,120
暗渠排水(ha)	1.3			1.3

5. 農業水利施設保全合理化事業 宮川左岸地区

内容：県営城田線・城田1号線・城田2号線・城田2号支線・栗野支線・下外城田線及び末端用水路の

パイプライン更新工事

工期：H26～R元（予定）受益面積 671ha 関係市町：伊勢市、玉城町

(単位：千円,%,m)

	全 体	H29年度まで	H30年度	R元年度以降
事業費	5,495,000	791,000	401,000	4,303,000
進捗率(%)		14.4	21.7	
幹線用水路(m)	15,800	3,670	639	11,491
支線用水路(m)	39,600	0	2,298	37,302