

## 国営施設応急対策事業の状況

木曾川水系土地改良調査管理事務所宮川支所

内容：粟生頭首工ゲート設備等の改修

工期：H28～H32（予定）受益面積4,554ha 関係市町：伊勢市、多気町、明和町、大台町、玉城町

(単位：千円,%)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	2,878,000	150,000	250,000	2,478,000
進捗率(%)		5.2	13.9	

※進捗率は事業費ベース

※全体事業費は平成29年度時点

## 国営関連県営事業の状況

伊勢農林水産事務所 宮川用水室

松阪農林事務所 農村基盤室

※平成23年度に国の事業名が変更されていますが、旧事業名を用いています。

### 1. 県営かんがい排水事業 宮川1工区地区

内容：西外城田原線、西外城田土羽線、多気線、相可線、土羽1号線、土羽2号線のパイプライン更新工事

工期：H21～H30（予定）受益面積 448.9ha 関係市町：玉城町、多気町

(単位：千円,%,m)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	2,780,644	2,075,194	354,000	351,450
進捗率(%)		74.6	87.4	
用水路(m)	15,336	11,465	1,732	2,139

### 2. 県営かんがい排水事業 宮川4工区地区

内容：県営東豊浜線、御園2・3号線、大湊線・浜郷線のパイプライン更新工事

工期：H18～H30（予定）受益面積 611.4ha 関係市町：伊勢市

(単位：千円,%,m)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	5,353,162	3,356,638	294,600	1,701,924
進捗率(%)		62.7	68.2	
用水路(m)	11,275	6,095	612	4,568

### 3. 経営体育成基盤整備事業 小俣地区

内容：小俣地区の幹線用水路及び末端用水路のパイプライン化と農道工事

工期：H17～H30（予定）受益面積 233.0ha 関係市町：伊勢市

(単位：千円,%,m)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	2,423,497	1,870,496	148,700	404,301
進捗率(%)		77.2	83.3	
幹線用水路(m)	4,608	3,992	0	616
支線用水路(m)	39,614	30,350	2,429	6,835
農道整備(m)	4,050	1,091	0	2,959

### 4. 経営体育成基盤整備事業 斎宮地区

内容：斎宮地区の用水路のパイプライン化と農道整備及び暗渠排水工事

各筆に自動給水栓を設置し、水管理労力の省力化を図り、担い手等への農地利用集積を進める。

工期：H23～H32（予定）受益面積 196ha 関係市町：明和町

(単位：千円,%,m)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	2,149,000	1,446,000	263,000	440,000
進捗率(%)		67.3	79.5	
用水路工(m)	31,900	20,240	5,172	6,488
農道整備(m)	2,100	980	0	1,120
暗渠排水(ha)	1.3			1.3

※平成28年度工事は、前年度繰越分も実施

### 5. 農業水利施設保全合理化事業 宮川左岸地区

内容：県営城田線・城田1号線・城田2号線・城田2号支線・栗野支線・下外城田線及び末端用水路の

パイプライン更新工事

工期：H26～H31（予定）受益面積 671ha 関係市町：伊勢市、玉城町

(単位：千円,%,m)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	5,472,000	391,000	400,000	4,681,000
進捗率(%)		7.1	14.5	
幹線用水路(m)	15,800	2,251	1,419	12,130
支線用水路(m)	39,600	0	0	39,600

## 6. 農村地域防災減災事業 城田・下外城田地区

内容：石綿管を更新することにより、石綿に起因する影響を未然に防止するとともに、農業経営の安定を図る。

工期：H26～H31（予定） 受益面積 272.2ha 関係市町：伊勢市、玉城町

(単位：千円,%、m)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	1,952,200	183,679	280,460	1,488,061
進捗率(%)		9.4	23.8	
支線水路(m)	38,400	2,541	6,969	28,890

## 7. 県営かんがい排水事業 有爾中・明星地区

内容：県営明星2号線・明星2号支線・中村池線のパイプライン化工事

工期：H27～H32（予定） 受益面積 59.0ha 関係市町：明和町、伊勢市

(単位：千円,%、m)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	637,400	51,000	125,000	461,400
進捗率(%)		8.0	27.6	
用水路(m)	3,094	447	1,305	1,342

## 8. 県営かんがい排水事業 齋宮第2地区

内容：県営上村線のパイプライン化工事

工期：H27～H32（予定） 受益面積 80.7ha 関係市町：明和町、多気町

(単位：千円,%、m)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	949,800	26,500	127,000	796,300
進捗率(%)		2.8	16.2	
用水路(m)	3,122	0	295	2,827

※平成28年度は上村線の測量設計を実施

## 9. 県営かんがい排水事業 田丸地区

内容：県営田丸幹線の一部暗渠化工事及び既設管渠更新工事

工期：H27～H32（予定） 受益面積 95.2ha 関係市町：伊勢市、玉城町

(単位：千円,%、m)

	全 体	H28年度まで	H29年度	H30年度以降
事業費	567,100	15,200	112,000	439,900
進捗率(%)		2.7	22.4	
用水路(m)	1,453	0	461	992

※平成28年度は田丸幹線水路の測量設計を実施

# 土地改良区事業の状況

## 1. 土地改良施設維持管理適正化事業

老朽化した用水施設の補修工事を行っています。

- |      |                 |                       |
|------|-----------------|-----------------------|
| 38期生 | 明野開拓揚水機場（伊勢市地内） | ポンプ操作盤の更新             |
| 39期生 | 森第2揚水機場（伊勢市地内）  | ポンプ操作盤の更新             |
| 39期生 | 相鹿瀬揚水機場（多気町地内）  | ポンプ操作盤及び送水ポンプの更新      |
| 40期生 | 千代揚水機場（大台町地内）   | ポンプ操作盤の更新             |
| 41期生 | 長屋第1揚水機場（伊勢市地内） | 送水ポンプのオーバーホール及び電動機の更新 |

